

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568



เทศบาลตำบลเมืองบัว

อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ระหว่าง 1 ตุลาคม พ.ศ.2567 ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2568

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1.1 พัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1.) แผนงานสังคมสงเคราะห์										
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	สำนักปลัดฯ	เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ	30,000	30,000	100	ก.ค.-68	√		
2) แผนงานการเกษตร										
1	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	สำนักปลัดฯ	เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่ 9	30,000	30,000	100	ส.ค.-68	√		
2	โครงการบำรุงรักษาต้นไม้ดูแลสวนสาธารณะเทศบาลตำบลเมืองบัว	สำนักปลัดฯ	เพื่อถวายเป็นความจงรักภักดียึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย	50,000	48,500	97	ส.ค.-68	√		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
3	โครงการปลูกหญ้าแฝก	สำนักปลัดฯ	เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่ 9	20,000	ไม่ใช้ งบประมาณ	0	ส.ค.-68	√		
4	โครงการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์	สำนักปลัดฯ	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ เช่น โคขุน	20,000	ไม่ใช้ งบประมาณ	0	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	√		

1.2 สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้พึ่งพาตนเองได้

1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไป	สำนักปลัดฯ	เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้านและประชาชนทั่วไปบริหารจัดการองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ	30,000	ไม่ใช้ งบประมาณ	0	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√		
2	โครงการเงินอุดหนุนโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัย	สำนักปลัดฯ/อำเภอฯ	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการรณรงค์)ระชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน)	10,000 (อุดหนุน)	10,000	100	มิ.ย.-68	√		

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน

2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ

สาธารณูปโภค

1.) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1	โครงการอุดหนุนสำหรับขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 10 เทศบาลตำบลเมืองบัวให้แก่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอเกษตรวิสัย	กองช่าง/ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอเกษตรวิสัย	131,796 (อุดหนุน)	131,795.02	99.99	ก.ย.-68	√		
2	โครงการอุดหนุนสำหรับขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลเมืองบัวให้แก่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอเกษตรวิสัย	กองช่าง/ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอเกษตรวิสัย	119,993 (อุดหนุน)	119,992.99	99.999	ก.ย.-68	√		
3	โครงการอุดหนุนสำหรับขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลเมืองบัวให้แก่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอเกษตรวิสัย	กองช่าง/ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอเกษตรวิสัย	109,282 (อุดหนุน)	108,836.18	99.99	ก.ย.-68	√		
4	อุดหนุนสำหรับขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 7,12 เทศบาลตำบลเมืองบัวให้แก่อการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสวรรคภูมิ	กองช่าง/ การประปา	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสวรรคภูมิ	172,000 (อุดหนุน)	172,000	100	ก.ย.-68	√		

5	อุดหนุนประปาหมู่บ้าน บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านสำราญนิवासามักลี	กองช่าง/ การประปา	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอ สุวรรณภูมิ	20,000 (อุดหนุน)	20,000	100	ก.ย.-68	√		
6	อุดหนุนประปาหมู่บ้าน บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโพเงิน	กองช่าง/ การประปา	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอ สุวรรณภูมิ	20,000 (อุดหนุน)	20,000	100	ก.ย.-68	√		
7	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์	กองช่าง/ การประปา	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์	182,000	182,000	100	ก.ย.-68	√		
2.)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลเมืองบัว 1	กองช่าง	ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมือง บัว 1	499,000	499,000	100	ก.ย.-68	√		
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๑ จากที่นายนายสุระ กลบ รัตน์ - ที่นายนายอำพล สัจจา	กองช่าง	จากที่นายนายสุระ กลบรัตน์ - ที่นายนายอำพล สัจจา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย กว่า 720 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรังข้างละ 0.30 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ ทต.มบ.จว.รอ. เลขที่ 1/2568	412,000	407,000	99	ก.ย.-68	√		

3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐จากที่นางสุทิน กองพิธิ - ที่นายทองเม้ง จำราช	กองช่าง	จากที่นางสุทิน กองพิธิ - ที่นายทองเม้ง จำราช ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ขาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 375 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรังข้างละ 0.30 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ ทต.มบ.จว.รอ. เลขที่ 4/2568	206,000	203,000	99	ก.ข.-68	√		
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ จากถนนทางหลวงชนบท 3066 - ที่นางนงวัชรกุล อินพิลา	กองช่าง	จากถนนทางหลวงชนบท 3066 - ที่นางนงวัชรกุล อินพิลา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ขาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 712 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรังข้างละ 0.30 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ ทต.มบ.จว.รอ. เลขที่ 5/2568	407,000	402,000	99	ส.ค.-68	√		
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒จากที่นายทองม้วน วงษ์พรหม - ที่นางพิสมัย สิกันหา	กองช่าง	จากที่นายทองม้วน วงษ์พรหม - ที่นางพิสมัย สิกันหา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ขาว 138 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 690 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรังข้างละ 0.30 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ ทต.มบ.จว.รอ. เลขที่ 13/2568	455,000	454,000	99.99	ส.ค.-68	√		
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓	กองช่าง	- ช่วงที่ 1 จากที่นายสุพับ เป้าโนรา - ที่นายชาริ สิทธิสาร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ขาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร ลงท่อระบายน้ำขนาด 0.40 x 100 จำนวน 6 ท่อน ไหล่ทางลงดินลูกรังข้างละ 0.30 เมตร	495,000	ไม่ใช่ งบประมาณ	0	ก.ข.-68	√		

			- ช่วงที่ 2 จากที่นายบุญเดช กะตะโท - ที่นางสุภาพ อุดมประเสริฐ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ขาว ๘0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่จราจรคอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 2๔0 ตารางเมตร ไหล่ทางลง ดินลูกรังข้างละ 0.30 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ ตามแบบ ทต.มบ.จว.รอ. เลขที่ 15/2568							
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 13 จากโรงสูบน้ำประปา - หน้าเมรุวัดบ้านโพนเงิน	กองช่าง	จากโรงสูบน้ำประปา - หน้าเมรุวัดบ้านโพนเงิน ผิว จราจรกว้าง 4.00 เมตร ขาว 171 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย กว่า 684 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรังข้างละ 0.30 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ ทต.มบ.จว.รอ. เลขที่ 17/2568	520,000	390,000	99.99	ก.ย.-68	√		
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๕ จากที่นายทวี คู่กระสังข์ - บ้านนางสาวสุภาวดี สัจจา	กองช่าง	จากที่นายทวี คู่กระสังข์ - บ้านนางสาวสุภาวดี สัจ จา ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ขาว 223 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า 669 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรังข้าง ละ 0.30 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ ทต.มบ.จว.รอ. เลขที่ 16/2568	365,000	363,000	99.99	ส.ค.68	√		
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๖ จากที่นายชำนาญ ออมอด - ที่นางสาวนภาพร ศิริสิงห์	กองช่าง	จากที่นายชำนาญ ออมอด - ที่นางสาวนภาพร ศิริสิงห์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ขาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่จราจรคอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดิน ลูกรังข้างละ 0.30 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ ทต.มบ.จว.รอ. เลขที่ 2/2568	366,000	365,000	99.99	ก.ค.-68	√		

10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ จากของเดิม - ที่นายมงคล จันมณี	กองช่าง	จากของเดิม - ที่นายมงคล จันมณี ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 46 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 230 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรังข้างละ 0.30 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ ทต.มบ.จว.รอ. เลขที่ 6/2568	131,000	130,000	99.99	ก.ค.-68	√		
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ จากข้างวัดประชนามิตร - ที่นายคำสิงห์ กองพิธี	กองช่าง	จากข้างวัดประชนามิตร - ที่นายคำสิงห์ กองพิธี ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 171 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 684 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรังข้างละ 0.30 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ ทต.มบ.จว.รอ. เลขที่ 14/2568	391,000	387,000	99	ก.ค.-68	√		
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ จากของเดิม - ที่นายกลม มูลทรัพย์	กองช่าง	จากของเดิม - ที่นายกลม มูลทรัพย์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรังข้างละ 0.30 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ ทต.มบ.จว.รอ. เลขที่ 3/2568	412,000	407,000	98	ส.ค.-68	√		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
13	โครงการลงท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง	ลงท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 x 100 จำนวน 100 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 6 บ่อ จากบ้านนางขวัญเรือน จิตรทรัพย์ - บ้านนายดวงแก้ว ลาดแท่น ตามแบบ ทต.มบ.จว.รอ. เลขที่ 10/2568	150,000	150,000	100	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 68	√		

14	โครงการลงท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓	กองช่าง	ลงท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ตามแบบ ทต.มบ.จว.รอ. เลขที่ 21/2568	55,000	45,000	81.81	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√		
15	โครงการลงท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง	ลงท่อระบายน้ำ ขนาด 0.80 x 100 จำนวน 109 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 9 บ่อ จากที่นาง พิไลพร ศรีภักดี - แยกทางเข้าวัดบ้านหัวดงกำแพง ตามแบบ ทต.มบ.จว.รอ. เลขที่ 22/2568	403,000	ไม่ใช่งบประมาณ	0	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√		
16	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลง หินคลุก หมู่ที่ 11 จากที่นายนายสุนทร ญาตินิคม - ที่นาย อุดล ศรีสิงห์	กองช่าง	จากที่นายนายสุนทร ญาตินิคม - ที่นายอุดล ศรีสิงห์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,160 เมตร หิน 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 464 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ ทต.มบ.จว.รอ. เลขที่ 7/2568	400,000	399,000	99	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√		
17	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลง หินคลุก หมู่ที่ 1๐ จากแยกถนน รอ.ถ.41-005 - ที่นายนายวงษ์ดาว พิสดู	กองช่าง	จากแยกถนน รอ.ถ.41-005 - ที่นายนายวงษ์ดาว พิสดู ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร หิน 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 30 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ ทต.มบ.จว.รอ. เลขที่ 12/2568	25,000	25,000	100	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√		
18	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลง หินคลุก หมู่ที่ 11 จากถนนทางหลวง 214 - ที่นายนายธีระพล มาตรศรี	กองช่าง	จากถนนทางหลวง 214 - ที่นายนายธีระพล มาตรศรี ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 430 เมตร หิน 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 172 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ ทต.มบ.จว.รอ. เลขที่ 9/2568	150,000	150,000	100	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√		
19	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลง หินคลุก หมู่ที่ 12 จากที่นายไพบูลย์ บุญชุม - ที่นายจันทรา ภาโคกทม	กองช่าง	จากที่นายไพบูลย์ บุญชุม - ที่นายจันทรา ภาโคกทม ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 270 เมตร หิน 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 94 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ ทต.มบ.จว.รอ. เลขที่ 8/2568	98,000	82,000	83.67	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√		
20	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลง หินคลุก หมู่ที่ 4	กองช่าง	จากที่บ้าน ร.ต.อ.พงษ์พันธ์ จันทะคาม - ลำน้ำเตา ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 690 เมตร หิน 0.07	150,000	150,000	100	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√		

	จากที่บ้าน ร.ต.อ.พงษ์พันธ์จันทะคาม - ลำน้ำเตา		เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 169 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ ทต.มบ.จว.รอ. เลขที่ 20/2568							
21	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ จากที่นายนายสรารุติ มาตรศรี - ที่นางเที่ยง พันธุ์ทองหว้า	กองช่าง	จากที่นายนายสรารุติ มาตรศรี - ที่นางเที่ยง พันธุ์ทองหว้า ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 410 เมตร หน้า 0.07 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 114 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ ทต.มบ.จว.รอ. เลขที่ 18/2568	99,900	99,500	99.99	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√		
22	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ จากถนนทางหลวงชนบท รอ.ถ.41-003 - ที่นายนายไชยา หาพันธ์	กองช่าง	จากถนนทางหลวงชนบท รอ.ถ.41-003 - ที่นายนายไชยา หาพันธ์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 847 เมตร หน้า 0.07 เมตร หรือพื้นที่จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 237 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ ทต.มบ.จว.รอ. เลขที่ 19/2568	209,000	208,000	99.99	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√		
23	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ จากถนนทางหลวง รอ.ถ.41-002 - ที่นายประเทือง ลาดศิลา	กองช่าง	จากถนนทางหลวง รอ.ถ.41-002 - ที่นายประเทือง ลาดศิลา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 290 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 116 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ ทต.มบ.จว.รอ. เลขที่ 11/2568	99,000	99,000	100	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√		

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และการกีฬา

3.1 ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

	1) แผนงานการศึกษา									
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	สำนักปลัด	เพื่อให้ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของเด็กและ เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ	100000	100,000	100	ม.ค.-68	√		

2	สนับสนุนอาหารเสริม (นม)	สำนักปลัดฯ	เพื่อสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก และ โรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาล	1,186,380	977,431.93	82.38	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√		
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	สำนักปลัดฯ	เพื่อเบิกหักผลักส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับ จ่ายเป็นเงินพัฒนาการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,172,669.00	977,929.00	83.39	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√		
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
4	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก	สำนักปลัดฯ	เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	50,000	50,000	100	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√		
5	ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล	สำนักปลัดฯ	เพื่อให้เด็กเล็กมีสุขภาพกายที่ดี	1,800	1,800	100	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√		
6	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ.ใน เขตพื้นที่บริการ	สำนักปลัดฯ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖	2,039,400	2,039,400	100	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	√		
7	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจินต คณิต Finger Match ประจำปีการศึกษา 2568	สำนักปลัดฯ	อบรมเชิงปฏิบัติการจินตคณิต Finger Match ประจำปีการศึกษา 2568	9,800	9,800	100	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	√		

3.2 อนุรักษ์ฟื้นฟู และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน

1.) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เมืองบัวคัพ	สำนักปลัดฯ	เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในเขต ตำบลเมืองบัวใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกล ยาเสพติด	40,000	40,000	100	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√		
2	โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีกีฬา ด้านยาเสพติด	สำนักปลัดฯ	เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในเขต ตำบลเมืองบัวใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกล ยาเสพติด	100,000	100,000	100	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√		
3	โครงการอบรมฝึกทักษะฟุตบอลเพื่อ สุขภาพที่ดีห่างไกลยาเสพติด	สำนักปลัดฯ	เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในเขต ตำบลเมืองบัวใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกล ยาเสพติด	50,000	ไม่ใช้ งบประมาณ	0	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√		
4	โครงการกีฬาสงกรานต์ด้านยาเสพติด	สำนักปลัดฯ	เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในเขต ตำบลเมืองบัวใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกล ยาเสพติด	50,000	50,000	100	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√		
5	โครงการประเพณีแข่งขันเรือยาว	สำนักปลัดฯ	เพื่อรักษาและสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดี งามของท้องถิ่นตลอดไป	550,000	550,000	100	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√		
6	โครงการประเพณีวันลอยกระทง	สำนักปลัดฯ	เพื่อรักษาและสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดี งามของท้องถิ่นตลอดไป	80,000	80,000	100	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√		
7	โครงการประเพณีสงกรานต์	สำนักปลัดฯ	เพื่อรักษาและสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดี งามของท้องถิ่นตลอดไป	150,000	150,000	100	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√		
8	โครงการประเพณีสงกรานต์และวัน ผู้สูงอายุ	สำนักปลัดฯ	เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและ เผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของตำบล	120,000	120,000	100	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√		
9	โครงการอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้ ด้านโบราณคดี	สำนักปลัดฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง สถานที่ฝึกอบรม	30,000	30,000	0	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√		

10	โครงการงานบุญปราสาทข้าวเมืองเกษ	สำนักปลัดฯ	เพื่ออนุรักษ์ รักษา สืบทอด ประเพณีบุญคูณข้าว ให้คงอยู่สืบไป	70,000	70,000	100	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√		
17	โครงการจัดกิจกรรมทอดเทียนพรรษา	สำนักปลัดฯ	เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป	20,000	20,000	100	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√		
18	โครงการเงินอุดหนุนบุญพะเหวดให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัย	สำนักปลัดฯ/อำเภอฯ	เพื่อรักษาและสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามตลอดไป	10,000 (อุดหนุน)	10,000	100	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√		
19	โครงการเงินอุดหนุนสมมาน้ำคั้นเพ็งเส็งประทีปให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัย	สำนักปลัดฯ/อำเภอฯ	เพื่อรักษาและสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามตลอดไป	20,000 (อุดหนุน)	20,000	100	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√		
20	โครงการเงินอุดหนุนงานบุญปราสาทข้าวเมืองเกษ ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัย	สำนักปลัดฯ/อำเภอฯ	เพื่อรักษาและสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามตลอดไป	20,000 (อุดหนุน)	20,000	100	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√		
21	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลเมืองบัว	สำนักปลัดฯ	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลเมืองบัว	18,000	18,000	100	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√		
22	โครงการจัดทำป้ายบอกทางเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลเมืองบัว	สำนักปลัดฯ	จัดทำป้ายบอกทางเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลเมืองบัว	12,000	12,000	100	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√		

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภูมิทัศน์ชุมชน

4.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.) แผนงานสาธารณสุข											
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			
								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	

1	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแมวในพื้นที่ และควบคุมจำนวนสุนัขและแมวโดยการฉีดยา คุมกำเนิด ทำหมันสัตว์ในสัตว์เพศเมีย	45,000	39,520	99.99	เม.ย.-68	√		
2	โครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมวอย่าง ถาวร	สำนักปลัดฯ	เพื่อให้สุนัขและแมวในพื้นที่ได้รับการผ่าตัดทำ หมัน ในการป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของ โรคพิษสุนัขบ้าขึ้นในชุมชน	15,000	15,000	100	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√		
3	โครงการเงินอุดหนุนพระราชดำริด้าน สาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน	สำนักปลัด ฯ/ชุมชนใน เขตตำบล	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท	260,000 (อุดหนุน)	260,000	100	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√		

4.2 ส่งเสริมการลดปริมาณขยะให้ถูกหลักวิชาการ

2.) แผนงานสาธารณสุข										
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1	โครงการกำจัดขยะตกค้างในพื้นที่ สาธารณะ	สำนักปลัด	เพื่อกำจัดขยะตกค้างในพื้นที่สาธารณะ	30,000	10,388.70	34.62	เม.ย.68	√		
2	โครงการรณรงค์การลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะ อินทรีย์ในครัวเรือนอย่างถูกวิธี	สำนักปลัดฯ	เพื่อให้ประชาชนในตำบลเมืองบัวมีความรู้เกี่ยวกับ ขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและ ผลกระทบที่เกิดจากขยะ	20,000	ไม่ใช้ งบประมาณ	0	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√		

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร และการบริการ

5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

1.) แผนงานบริหารงานทั่วไป										
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ

1	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจจังหวัดทางหรือที่ สาธารณประโยชน์	สำนักปลัด	เพื่อการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์สำหรับ สงวนไว้เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันการคุ้มครอง ป้องกันตามระเบียบ กฎหมาย	60,000	14,270	23.78	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√		
2	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน คดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง หรือค่าใช้จ่ายใน การต่อสู้คดีตามอำนาจหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง	สำนักปลัดฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี คดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครองหรือค่าใช้จ่าย ในการต่อสู้คดีตามอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	50,000	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	0	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√		
3	ค่าใช้จ่ายในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ของรัฐและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	สำนักปลัดฯ	เพื่อเป็นค่าตอบแทน การใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ และค่าธรรมเนียม อื่นๆ	20,000	6,000	30	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√		
4	โครงการอบรมบุคลากรด้านระเบียบ กฎหมาย วินัย พัฒนาคุณธรรมและ จริยธรรม เทศบาลตำบลเมืองบัว	สำนักปลัดฯ	เพื่อให้มีความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย วินัย เสริมสร้างพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง	20,000	ไม่ใช่ งบประมาณ	0	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√		
5	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลเมืองบัว	สำนักปลัดฯ	เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	300,000	277,000	92.33	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√		
6	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	สำนักปลัดฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตามที่คณะกรรมการการ เลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างและกรณี คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่)	231,200	219,951	95.13	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√		
7	ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	สำนักปลัดฯ	เพื่อให้ประชาชนได้รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล แสดง ความคิดเห็นวิเคราะห์ปัญหาและเลือกปัญหาที่ เหมาะสม เพื่อกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการ ตอบสนองปัญหาความต้องการของชุมชน และเพื่อ ความรอบคอบในการพิจารณาปัญหาสาธารณะของ ชุมชน	25,500	4,350	17.05	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√		

5.2	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน
-----	---

1.) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยโปรแกรม Ltax-๓๐๐๐ และ Ltax-Gis ของเทศบาลตำบลเมืองบัว	กองคลัง	เพื่อเทศบาลตำบลเมืองบัว สามารถนำข้อมูลที่ดินและทรัพย์สินมาประกอบเป็นแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้	20,000	20,000	100	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√		
2	โครงการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองบัว	กองคลัง	เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย	15,000	15,000	100	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√		
3	โครงการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	กองคลัง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้/ข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	15,000	15,000	100	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√		
4	โครงการเงินอุดหนุนเกี่ยวกับงานรัฐพิธีให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัย	สำนักปลัด ๑/อำเภอ๑	เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	20,000 (อุดหนุน)	20,000	100	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√		
5	โครงการเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด	สำนักปลัด ๑/อำเภอ๑	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัยเพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดซื้อหรือจัดจ้างระดับอำเภอ	23,000 (อุดหนุน)	23,000	100	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√		

5.3 ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1	ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน3	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานที่เสียไป ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการ ปฏิบัติหน้าที่ฯ	70,000	64,000	91.42	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√		
2	ค่าใช้จ่ายการดำเนินการป้องกัน และ ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สำคัญ	สำนักปลัด	เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยโดยให้ ประชาชนมีส่วนร่วม	10,000	10,000	100	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√		
3	โครงการคลองสวนน้ำใส ไร้ผักตบชวา	สำนักปลัดฯ	เพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืชตามแหล่งน้ำและ คลองน้ำสาธารณะรอบเทศบาลตำบลเมืองบัว	20,000	19,620	99.99	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√		
4	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติผู้ก่อการดี (Merit Maker)การป้องกันกรจมน้ำ ยุวชน เยาวชน ประชาชนเทศบาล ตำบลเมืองบัว	สำนักปลัดฯ	เพื่อให้เด็ก คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลเมืองบัวมีความรู้เรื่องความปลอดภัย ทางน้ำ และพื้นฐานในการช่วยเหลือผู้จมน้ำและ การปฐมพยาบาลให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นได้	40,000	39,910	99.77	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√		

5.4 ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1	โครงการมหาดไทยสีขาวสร้างพื้นที่ ปลอดภัย หายูดยังยาเสพติด (Safe Zone No Drugs) ของเทศบาลตำบลเมืองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	สำนักปลัดฯ	สร้างพื้นที่ปลอดภัย หายูดยังยาเสพติด (Safe Zone No Drugs) ของเทศบาลตำบลเมืองบัว ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	10,000	10,000	100	ก.ย.-68	√		

5.5 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

1.) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านภัยยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน)		เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดในเขตตำบลเมืองบัว เพื่อเป็นการรวมพลังจัดสิ้นยาเสพติดและให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ได้ตระหนักถึงมหันตภัยของยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังในป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	5,000	5,000	100	มิ.ย.-68	√		
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลเมืองบัว		เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ป้องกันภัยด้านยาเสพติดเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ผู้ที่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดที่ประสงค์เข้าอบรมเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง ในเขตตำบลเมืองบัว	130,000	130,000	100	มิ.ย.-68	√		
3	โครงการอบรมผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น		อบรมผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น	26,000	25,650	98.65	มิ.ย.-68	√		